

**ФОРМА**  
отчета об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство площадки для занятий спортом в с. Буняковка Одесского района Омской области «Спорт - каждому».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Одесский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Буняковское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Буняковка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Одесский район, с. Буняковка, ул. Центральная, 6.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 23.04.2024г. по 14.11.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 629 225,39	370 774,61	370 774,61	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	273 837,77	239 229,11	34 608,66	34 608,66	0,00
2.1.	Собственные средства местного бюджета	174 937,77	152 552,31	22 385,46	22 385,46	0,00
2.2.	Инициативные платежи физических лиц	33 100,00	29 009,12	4 090,88	4 090,88	0,00
2.3.	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	65 800,00	57 667,68	8 132,32	8 132,32	0,00
Всего		3 273 837,77	2 868 454,50	405 383,27	405 383,27	0,00

Использованы дополнительные средства местного бюджета в сумме 1 033,85 руб. в связи с корректировкой сметы.

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
-------	--	--	-------------------	---------------------	----------------

	(при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя				
1	ИП-Глава К(Ф)Х Никифоров Иван Иванович	Работы по погрузке и вывозу мусора, грунта с территории спортивной площадки (предоставлен автомобиль КамАЗ)	куб.м.	40	5 000,00 руб.
2	ИП-Глава К(Ф)Х Орлов Александр Михайлович	Работы по подготовке, грейдированию земельного участка (предоставлен трактор К-700 с бульдозером)	кв.м.	400	5 000,00 руб.

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

#### 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Козыренко Юрий Иванович	Помощь в разгрузке строительных материалов (тротуарная плитка, бортовые камни)	Разгружено 4,56 куб.м. тротуарной плитки, 79 бортовых камней
2	Решетняк Алексей Григорьевич		
3	Бутченко Александр Михайлович		
4	Бобель Юрий Анатольевич		
5	Нелепа Владимир Владимирович		
6	Решетняк Иван Михайлович		
7	Павлов Юрий Вячеславович	Разгрузка уличных тренажеров	Разгружено 5 уличных тренажеров
8	Шефер Наталья Алексеевна		
9	Гнатенко Анастасия Григорьевна		
10	Озерных Александра Петровна	Уборка строительного мусора	Убрано 40 куб.м. строительного мусора
11	Лавров Юрий Геннадьевич		
12	Блощинский Сергей Вячеславович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) в рамках основного контракта в с. Буняковка Одесского района омской области обустроена площадка для занятий спортом «Спорт – каждому» с покрытием из резиновой крошки и 5-ью уличными тренажерами (жим от груди, тренажер для качания пресса, «Шаговый», «Лыжник», «Велосипед»), установлены 4 скамьи, 4 урны, ограждение, по периметру площадки смонтировано наружное освещение с 8-ью светильниками;

2) за счет средств экономии выполнены следующие дополнительные работы:

- приобретены дополнительные строительные материалы для устройства площадки (бортовые камни);

- дополнительно установлены 4 столба освещения со светильниками на выходе на ул. Почтовую с. Буняковки; установлены каркасы для информационных стендов;

- приобретена и установлена вывеска аркой на входе на спортивную площадку со стороны ул. Почтовой, на площадке приобретены и установлены 2 информационных стенда (информация об инициативном проекте, правила поведения на спортивной

площадке);

- смонтировано наружное видеонаблюдение за площадкой для занятий спортом (3 камеры).

В итоге реализации проекта была усовершенствована материально-техническая база сельского поселения для занятий спортом. Наблюдается повышение интереса у населения всех возрастов к тренировкам и здоровому образу жизни. Кроме этого, преобразился внешний облик центральной части с. Буняковки.

Глава Администрации Буняковского  
сельского поселения Одесского муниципального  
района Омской области

(наименование муниципального образования)

« 25 » ноября 2024 года



*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

Мартыненко С.А.  
(фамилия, инициалы)